



**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

630091 г. Новосибирск, ул. Романова, д.33

телефон (8-383)228-76-00

«21» ноября 2025 г.

№ 60/01-17/ 711

Директору МКУ «УДС»
Авдееву П.Н.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 24 Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств бюджета города Новосибирска, выделенных на обустройство конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств общественного пассажирского транспорта за 2024 год».

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В нарушение ст.22 Федерального закона №44-ФЗ и Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 Заказчиком неверно выбран метод определения НМЦК. При размещении закупок для обустройства разворотной площадки и площадки отстоя общественного транспорта в качестве обоснования НМЦК был использован затратный метод. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Методическими рекомендациями для определения цены по строительными работами предусмотрен проектно-сметный метод.

2. Применение метода закупки неопределённого объёма по фиксированным расценкам на укрупнённые виды работ не имеет логического обоснования и только создаёт дополнительную неопределённость для потенциальных участников закупки и создаёт условия для неэффективного расходования средств.

В результате применения метода закупки неопределённого объёма по фиксированным расценкам на укрупнённые виды работ завышение стоимости работ по сравнению с определением по действующим нормативным документам составило 1 058,8 тыс. рублей, что привело к неэффективному расходованию средств в соответствующем размере.

3. Фактический контроль со стороны ответственных сотрудников учреждения за производством работ на объекте «Разворотная площадка на ул. Красный проспект в Калининском районе г.Новосибирска» в рамках исполнения муниципального контракта от 02.09.2024 № 80/24 не осуществлялся (акты освидетельствования скрытых и ответственных работ подписывались формально).

Система контроля и приёмки работ от подрядчика при выполнении ремонтов в основном строится на документальном контроле представленной к проверке исполнительной документации (подготовленной подрядчиком), качество и

объективность которой в ряде случаев не соответствует фактическим обстоятельствам производства работ и параметрам дорожного покрытия на объекте.

Из 17 актов, представленных к проверке по рассматриваемому объекту, 13 были составлены формально и не отражают реальные факты деятельности подрядчика.

Поскольку исполнительная документация на производство работ по муниципальному контракту от 02.09.2024 №80/24 составлена с нарушением требований к составлению актов освидетельствования, можно говорить о том, что качество и объём уложенного материала документально не подтверждены, оплата работ произведена на основании документов, которые составлены в том числе до фактического производства работ. Таким образом, Подрядчиком не исполнены надлежащим образом условия указанного контракта, за что предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также условиями контракта.

В нарушение п. 1 ст. 19 Федерального закона № 402-ФЗ в Учреждении отсутствует надлежащим образом функционирующая система внутреннего контроля за достоверностью предоставления информации о фактически выполненных подрядчиками объёмах работы.

В нарушение п. 3 части 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ учреждением, как получателем бюджетных средств, не реализованы полномочия по обеспечению результативности использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований.

Необходимо отметить, что нарушения и несоответствия аналогичные описанным выше уже фиксировались КСП при проведении контрольного мероприятия в МКУ «УДС» в 2023 году. Как следует из представленной информации эффективные мероприятия по совершенствованию системы контроля и приёмки работ от подрядчика не приняты.

4. В нарушение распоряжения мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 415-р «Об организации работы по обустройству конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств на территории города Новосибирска» обустройство разворотной площадки за счёт бюджетных средств выполнено в проверяемом периоде с нарушением требований к обустройству, приведённых в Приложении №1 распоряжения.

С учетом изложенного, и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьи 29 Положения «О контрольно-счетной палате города Новосибирска», принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 №455, надлежит выполнить следующие требования:

1. Принять меры по предупреждению подобных выявленным нарушений и недостатков:

1.1. Разработать мероприятия, направленные на повышение экономической эффективности и результативности расходования средств, направленных на обеспечение муниципальных нужд при соответствии требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

1.2. Изменить систему внутреннего контроля и приёмки работ таким образом, чтобы к оплате не могли быть предъявлены фактически не выполненные (выполненные ненадлежащим образом) на объектах работы с целью исключения необоснованного выделения бюджетных средств подрядчикам;

Обеспечить исполнение работниками МКУ «УДС», обязанностей, возложенных должностными инструкциями, внутренними регламентами и вытекающих из принятых на себя учреждением обязательств по муниципальным контрактам, соглашениям и/или исходя из нормативных документов.

1.3. При заключении муниципальных контрактов, подготовки плана-задания подрядчику и выполнении работ по обустройству конечных остановочных пунктов учитывать требования к обустройству предусмотренные распоряжением мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 415-р «Об организации работы по обустройству конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств на территории города Новосибирска», в т.ч. в части изначального обустройства на разворотных площадках и конечных остановочных пунктах мест для размещения туалетных кабин, урн и мусоросборников, нестационарных объектов и помещений (для организации отдыха и приема пищи).

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. Уведомить палату в письменной форме о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, в том числе:

3.1. сообщить о принятых мерах и планируемых мерах по каждому пункту представления, а также сроки их реализации;

3.2. предоставить копии подготовленных и принятых (нормативных, распорядительных, финансовых и иных) документов;

3.3. предоставить информацию о привлеченных к ответственности лицах, формах и видах ответственности.

Представление палаты должно быть выполнено в указанные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения.

Срок выполнения представления может быть продлен по решению палаты, но не более одного раза.

Невыполнение представления палаты в установленный срок влечет за собой ответственность, установленную частями 20, 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее представление направляется в соответствии с решением Коллегии КСП г. Новосибирска (протокол от 18.11.2025 № 13).

И.о. председателя



О.С. Бранькова

Экземпляр представления на 3 листах получил

Рябенко Александр Н.
(должность, Ф.И.О., наименование организации)

24.11.25
(дата)

[Handwritten Signature]
(подпись)

аудитор
Усов Алексей Викторович
8(383) 228-75-94, AVUsov@admnsk.ru