



**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

630091 г. Новосибирск, ул. Романова, д.33

телефон (8-383)228-76-00

«21» ноября 2025 г.

№ 60/01-17/712

Начальнику департамента дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска
Стефанову А.Б.

ДДБК мэрии города Новосибирска	
вх. №	<u>24/04757</u>
от «	<u>21</u> НОЯ 2025 20__ г.
т. 227-47-24	

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 24 Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Проверка эффективности использования средств бюджета города Новосибирска, выделенных на обустройство конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств общественного пассажирского транспорта за 2024 год».

По результатам контрольных мероприятий, проведённых в ДДБК и подведомственных учреждений установлено следующее:

1. В 2024 году, как и во все предыдущие периоды, в ДТиДБК мэрии в общем, так и в подведомственных учреждениях отсутствовала системная и планомерная работа по обустройству КОПов, и приведению их в состояние соответствующее требованиям распоряжении мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 415-р «Об организации работы по обустройству конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств на территории города Новосибирска» несмотря на то, что депутатами Совета депутатов города Новосибирска инициирована эта работа ещё с 2020 года. В нарушение распоряжения мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 415-р «Об организации работы по обустройству конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств на территории города Новосибирска» обустройство разворотной площадки за счёт бюджетных средств выполнено в проверяемом периоде с нарушением требований к обустройству, приведённых в Приложении №1 распоряжения.

Изменения в План по обустройству конечных остановочных пунктов в 2024 году не вносились, что свидетельствует об отсутствии планирования и контроля со стороны Департамента по выполнению мероприятий по обустройству конечных остановочных пунктов.

Кроме того, это приводит к искажению отчетности о реализации программы в части определения степени достижения плановых показателей по указанным

мероприятиям программы, полноты освоения бюджетных средств, соблюдения сроков исполнения программных мероприятий.

2. Запланированные департаментом мероприятия, направленные на устранение выявленных предыдущей проверкой нарушений и несоответствий своевременно не выполнены, по информации Департамента, в связи с реорганизацией Департамента (решение Совета депутатов города Новосибирска от 30.10.2024 № 820) и многочисленными кадровыми перестановками.

Отсутствие информации о фактическом наличии КОПов и их обустройстве элементами благоустройства на территории города Новосибирска приводят к недостоверной информации об обустройстве КОПов, несогласованности действий различных подразделений мэрии и отсутствию создания комфортных условий для осуществления пассажирских перевозок.

3. Операции по аренде и обслуживанию мобильных туалетных кабин в большей мере соответствуют понятию «содержание», чем «обустройство».

Целесообразно, отделить средства, целевым образом направляемые на выполнение мероприятий по комплексному обустройству ранее не обустроенных конечных остановочных пунктов, от средств направляемых (и необходимых) на их текущее содержание, иначе в условиях совместного расходования средств по двум направлениям возникает ситуация, при которой при формальном полном освоении выделенных средств через уже заключенные контракты на обслуживание мобильных туалетных кабин, на фактические работы по обустройству ранее не обустроенных КОПов, средства отсутствуют. Или требуется увеличение размера финансирования по рассматриваемой статье, с учётом предполагаемых расходов на содержание мобильных туалетных кабин.

4. Средства, предусмотренные на обустройство конечных остановочных пунктов в размере 16 000,0 тыс. рублей, Департаментом перераспределены на создание/строительство новой разворотной площадки на ул. Красный проспект в Калининском районе, что противоречит требованиям п.3 распоряжения мэрии от 20.06.2016 № 415-р (ред. от 16.11.2023). Данное перераспределение средств повлияло на невыполнение Департаментом количественных параметров Программы, а именно предусмотренное в 2024 году обустройство 1 КОПа не выполнено.

5. В связи с отсутствием документального обоснования и технического задания на выполнение МКУ «УДС» ремонтных работ по созданию разворотной площадки на ул. Красный пр-т в Калининском районе и остановочной площадки для общественного транспорта «Поликлиника № 7» по ул. Пролетарская в Октябрьском районе, которые в плане по обустройству конечных остановочных пунктов и перечне действующих конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств на территории города Новосибирска, утвержденном распоряжением мэрии от 20.06.2016 № 415-р (ред. от 16.11.2023) не числились, не представляется возможным установить первоочередную необходимость создания данных объектов, их месторасположение и необходимые технические параметры, тем самым не определяют в должной степени целевой характер направления средств бюджета и не подтверждает объективность суммы их затрат в размере 21 654,0 тыс. рублей.

6. В нарушение распоряжения мэрии города Новосибирска от 20.06.2016 № 415-р «Об организации работы по обустройству конечных остановочных

пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных средств на территории города Новосибирска» обустройство разворотной площадки за счёт бюджетных средств в полном объеме не выполнены (отсутствие освещения, площадок для установки мусоросборников (контейнеров), нестационарных объектов для организации отдыха и приема пищи и т.п.), что свидетельствует об отсутствии в Департаменте оперативной/достоверной информации о фактическом обустройстве КОПов.

7. За период действия Программы 2020-2024 годы расходы на обустройство КОПов составили 79 931,3 тыс. рублей или 61,5% от общей суммы затрат предусмотренной Программой, количественные параметры выполнены на 27,3% (обустроено 3 КОП из 11 утвержденных). Изменения абсолютных показателей в Программу Департаментом не внесены, что противоречит п.5 Программы, предусматривающей внесение необходимых изменений в Программу.

8. На протяжении ряда лет МБУ «ГЦОДД» средства субсидии, предоставленной на обустройство конечных остановочных пунктов, использовало не в полном объеме, так на конец 2024 года остаток средств субсидии составлял 4 822,9 тыс. рублей или 34,4%. В 2025 году оплачено за выполненные работы в 2024 году 1 389,2 тыс. рублей. Остаток средств субсидии в размере 3 433,7 тыс. рублей МБУ «ГЦОДД» в бюджет не возвращен, оставлен в распоряжении учреждения.

Отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства МБУ «ГЦОДД» и профильного ДДБК мэрии за использованием средств выделенных на обустройство конечных остановочных пунктов и своевременным перераспределением средств по видам работ привело к неиспользованию средств в размере 3 433,7 тыс. рублей.

С учетом изложенного, и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьи 29 Положения «О контрольно-счетной палате города Новосибирска», принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 №455, надлежит выполнить следующие требования:

1. Принять меры по пресечению и устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе:

1.1. Провести инвентаризацию обустройства всех КОПов на предмет соответствия установленным требованиям к их обустройству, по результатам инвентаризации подготовить информацию о фактическом и требуемом обустройстве в разрезе каждого КОПа с элементами благоустройства на территории города Новосибирска, учитывать её при подготовке и планировании мероприятий.

2. Принять меры по предупреждению подобных выявленным нарушений и недостатков:

2.1. Изменить подходы к планированию работ по обустройству КОПов силами подведомственных учреждений таким образом, чтобы обеспечить выполнение количественных параметров муниципальной программы по обустройству КОПов и/или откорректировать показатели муниципальной программы, своевременно вносить необходимые корректировки в утверждённый план работ по обустройству КОПов;

2.2. При планировании работ по обустройству КОПов и распределении обязанностей между подведомственными учреждениями и сторонними

участниками обеспечить комплексный подход к обустройству и содержанию, позволяющий обеспечить выполнение нормативных требований к обустройству;

2.3. Обеспечить контроль за своевременностью исполнения запланированных мероприятий и своевременностью и полнотой освоения выделенных средств и/или переноса выделенного финансирования на другие цели.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. Уведомить палату в письменной форме о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, в том числе:

4.1. сообщить о принятых мерах и планируемых мерах по каждому пункту представления, а также сроки их реализации;

4.2. предоставить копии подготовленных и принятых (нормативных, распорядительных, финансовых и иных) документов;

4.3. предоставить информацию о привлеченных к ответственности лицах, формах и видах ответственности.

Представление палаты должно быть выполнено в указанные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения.

Срок выполнения представления может быть продлен по решению палаты, но не более одного раза.

Невыполнение представления палаты в установленный срок влечет за собой ответственность, установленную частями 20, 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее представление направляется в соответствии с решением Коллегии КСП г. Новосибирска (протокол от 18.11.2025.2025 № 13).

И.о. председателя



О.С. Бранькова

Экземпляр представления на 4 листах получил

Иванович Д.В.

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

А.С. Стефанов

14.11.2025

(дата)

(подпись)